

旁站监理记录表

工程名称： 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号：

日期及气候： 2017.12.29 晴	施工单位： 江苏华翔控股股份有限公司
旁站监理的部位或工序： 开关站一次设备吊装	
旁站监理开始时间： 8:00	旁站监理结束时间： 17:00

施工情况：

- 1、机械： 吊车 1 辆；
- 2、人员： 质检员 1 人，技术员 1 人，安全员 1 人，安装人员 15 人。
- 3、人员、机械能够满足现场施工的需求。

监理情况：

- 1、8:00 电气专监对设备和基础进行复验后，通知现场项目经理做好防护和安全措施，要求安装人员做好三宝措施；
- 2、由专人吊装、指挥，吊装过程中均符合吊装方案要求及相关强制性标准。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注：

无

承包单位（章）：

质 检

员：

李金宝

日

期：

2017 年 12 月 29 日

监理单位（章）：

旁站监理人员：

苏伟

日

期：

2017 年 12 月 29 日

宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目
江苏华翔控股股份有限公司
工程管理部
旁站监理项目部