

安全旁站监理记录表

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号：ZHJL-SHHB-AQPZ-01

日期及天气：2017 年 12 月 27 日星期三，晴	施工单位：合肥富春园林建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：屋顶爬梯搭设	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：09:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 1、准备：施工单位安全员及施工人员。图纸一份。首先由合肥富春园林建设工程有限公司施工队长在现场做施工技术交底，落实安全措施，然后进行人员分工。 2、主要设备：电动禁钢螺栓工具，安全带，安全绳，测量工具，安全警示带若干米。 施工过程： 1、地面基础平整夯实后垫上木方做基础。 2、检查钢管及扣件等材料符合规范要求，按要求采用钢管搭设并使用钢扣件。 3、施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带，地面指挥人员到位。 4、根据施工人员自下而上开始搭设脚手架，同时把安全绳可靠挂于钢管上。定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆（搁栅）→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 监理情况： 1、检查施工单位资质，施工人员资质符合要求。 2、检查钢管材料符合规范要求。 3、检查扣件符合规范要求。 4、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 5、检查场地基础和安全警示带设置符合规范要求。 6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 7、检查当日整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张金星	2017 年 12 月 27 日

