

# 安全旁站监理记录表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HD-GF-AQL-016

|                |                             |                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 现场工作内容         |                             | 商品砼泵车、箱变设备基础混凝土浇筑                                                                                                                                                                                               |                               |
| 作业地点           |                             | 衡东县霞流镇大泥塘村                                                                                                                                                                                                      |                               |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                             | <p>一、起动泵送系统时可能引起末端软管突然摆动而造成人身安全事故，该区域的直径是末端软管长度的 2 倍。</p> <p>二、在山区边缘作业时，不可手握末端软管实施浇注作业，以防止末端软管或臂架的摆导致操作人员坠落，发生人身安全事故。操作人员应站在安全位置用适当的辅助工具引导末端软管。</p> <p>三、展开支腿时，要防止身体被夹入支腿与其他物体之间。</p> <p>四、禁止站在臂架下，防止被坠物砸伤。</p> |                               |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                        | <p>驾驶员：1 人</p> <p>指挥员：1 人</p> <p>浇筑工：52 人</p> <p>人员配置满足安全浇筑作业要求，有安全技术交底，符合施工安全要求。</p>                                                                                                                           |                               |
|                | 平面布置                        | <p>一、经现场巡视，路面无坑、坡度。</p> <p>二、作业区域地面平整空旷，泵车的承载地面水平、坚实。</p> <p>三、在展开或收拢支腿时，支腿旋转的范围内都是危险区域，施工人员在泵车范围拉好警戒线。</p>                                                                                                     |                               |
|                | 安全措施                        | <p>施工人员佩戴好安全帽，戴好防护手套。</p>                                                                                                                                                                                       |                               |
| 现场主要问题         | <p>在旁站过程中发现有个别浇筑工未戴安全帽。</p> |                                                                                                                                                                                                                 | <p>责令现场施工2人员佩戴好安全帽，加强安全意识</p> |
| 旁站时间           | 开始时间                        | 2018 年 06 月 15 日 8:00                                                                                                                                                                                           |                               |
|                | 结束时间                        | 2018 年 06 月 15 日 17:00                                                                                                                                                                                          |                               |

旁站监理人员（签名）：王强伟

作业负责人（签名）：杨开敬