

安全旁站监理记录表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HD-GF-AQJL-024

| | | | | |
|----------------|------|---|----------------|---|
| 现场工作内容 | | 商品砼泵车、SYG、预制桩基础混凝土浇筑 | | |
| 作业地点 | | 衡东县石滩镇狮子亭村 | | |
| 作业项目 主要危险分析 | | <p>一、启动泵送系统时可能引起末端软管突然摆动而造成人身安全事故，该区域的直径是末端软管长度的 2 倍。</p> <p>二、在山区边缘作业时，不可手握末端软管实施浇注作业，以防止末端软管或臂架的摆导致操作人员坠落，发生人身安全事故，操作人员应站在安全位置用适当的辅助工具引导末端软管。</p> <p>三、展开支腿时，要防止身体被夹入支腿与其他物体之间。</p> <p>四、禁止站在臂架下，防止被坠物砸伤。</p> | | |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织管理 | 驾驶员：1 人 指挥员：1 人 浇筑工：13 人 人员配置满足安全浇筑作业要求，有安全技术交底，符合施工安全要求。 | | |
| | 平面布置 | <p>一、经现场巡视，路面无坑、坡度。</p> <p>二、作业区域地面平整空旷，泵车的承载地面水平、坚实。</p> <p>三、在展开或收拢支腿时，支腿旋转的范围内都是危险区域，施工人员必须在泵车范围拉好警戒线。</p> | | |
| | 安全措施 | 施工人员佩戴好安全帽，戴好防护手套。 | | |
| 现场主要问题 | 无 | | 监理 有关 措施 | 无 |
| 旁站时间 | 开始时间 | 2018 年 06 月 28 日 09:30 | | |
| | 结束时间 | 2018 年 06 月 28 日 12:30 | | |

旁站监理人员（签名）：

王洪伟

作业负责人（签名）：

王洪伟