



安全旁站监理记录表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号:FXNGHB-ZHJL-007

现场工作内容:		35KV 高压开关柜卸车	
工作地点:		110kV 升压站内	
作业项目主要危险分析		坠物伤人、起重机倾翻、吊装构件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	1、现场配置 10 人、起重工、司索指挥工、技术员、安全员各一人、施工作业员 6 人； 2、吊装方案已完成审批； 3、技术交底已进行； 4、施工技术员、安全员到岗。	
	平面布置	1、施工作业平面符合作业指导书要求； 2、场地已经平整、满足作业要求；	
	安全措施	1、安全防护用品、设施投入满足吊装作业要求； 2、吊车站车位置、支腿，吊装倾斜角符合吊装规范要求； 3、起重臂旋转半径内严禁站人； 4、严禁在风速 6 级以上或大风、大雾天气下进行吊装； 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥或放置材料工具； 6、现场设置警戒带、无关人员不得进入吊装区域； 7、现场设置标识牌、严禁无关人员进入施工现场。	
现场 主要 问题	现场个别施工人员未戴安全帽		监理 有关 措施 要求所有施工人员必须戴安全帽 复验意见：同意吊装
	整改结果：所有施工作业人员已全部戴安全帽		
旁站 时间	开始	2018 年 4 月 1 日 9 时 3 分	对应 作业
	结束	2018 年 4 月 1 日 11 时 10 分	
		站内无设备 设备顺利卸装	

旁站监理人: [Signature]

作业负责人: [Signature]

