

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-001

现场工作内容	1#地块光伏区管桩吊装		
作业地点	1#地块光伏区区域		
作业项目 主要危险分析	1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、1#地块周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于1#地块光伏区域内, 支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。 2、吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中一端要用溜绳控制方向, 待距就位点的正上方 200~300mm 稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	无	监理指令:  无
	整改结果:		复查意见:
旁站时间	开始	2018年3月24日 7时 10分	对应作业
	结束	2018年3月24日 9时 40分	
			开始前人、机、料、法、环良好。  作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 张保岩

作业负责人 (签名): 张保岩