

旁站监理记录表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-PZ05

日期及天气: 2018 年 05 月 01 日, 晴	施工单位: 中国电子系统工程第二建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 车棚基础基坑垫层混凝土浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 08:40	旁站监理结束时间: 16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 准备: 1、施工单位安全员及施工人员。首先由中电二安全员做安全教育, 后由技术人员在现场做施工技术交底, 落实安全措施, 然后进行人员分工。 2、主要设备: 资料齐全的挖机砼车各一辆, 安全警示带若干米。 施工过程: 1、首先由挖机驾驶员把挖机停到相应基础侧方, 检查各项性能符合规范要求后启动, 施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带, 现场指挥人员到位及配备对讲机, 挖机驾驶员启动挖机料斗到位。 2、采用商品混凝土 C30 , 运输砼车 1 辆, 保证混凝土运输满足要求。 3、人员安排: 砼工 5 人; 施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站, 顺序浇筑, 保证混凝土施工质量。 4、机械设备准备就绪, 振捣棒 1 台 (备用 1 台), 满足混凝土浇筑质量。 监理情况: 1、施工前检查机械设备定期检测报告和驾驶人员资质符合规范要求。 2、检查施工单位资质, 施工人员资质符合要求。 3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 4、配合汽车驾驶人员检查各项技术指标符合规范要求。 5、检查施工场地和安全警示带设置符合规范要求。 6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 7、检查其他设备和材料符合要求。 8、核对混凝土配比资料, 检查模板夹固支撑情况, 满足要求。 9、检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。 10、检查临时用电及安全防护情况。 11、检查当日混凝土浇筑整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 张军枫	2017 年 05 月 01 日