

旁站监理记录表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-PZ13

日期及天气: 2018 年 06 月 23 日, 阴	施工单位: 中国电子系统工程第二建设有限公司
旁站监理的部位或工序: SVG 吊装旁站	
旁站监理开始时间: 10:30	旁站监理结束时间: 11: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 准备: 1、施工单位安全员及施工人员。首先由中电二安全员做安全教育, 后由技术人员在现场做施工技术交底, 落实安全措施, 然后进行人员分工。 2、主要设备: 资料齐全的吊车一辆。 施工过程: 1、首先由吊车驾驶员把吊车停到相应基础侧方, 检查各项性能符合规范要求后启动, 施工人员佩戴安全帽, 现场指挥人员到位及配备对讲机, 吊车驾驶员启动吊车 2、吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩, 施工人员将吊车专用吊带 2 根用于固定 SVG, 把吊带可靠的挂于吊车吊钩上, 将 SVG 吊装到相应的位置固定。 3、人员安排: 小工 5 人; 施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站, 顺序作业保证施工质量及人员安全。 监理情况: 1、施工前检查机械设备定期检测报告和驾驶人员资质符合规范要求。 2、检查施工单位资质, 施工人员资质符合要求。 3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 4、配合汽车驾驶人员检查各项技术指标符合规范要求。 5、检查施工场地和安全警示带设置符合规范要求。 6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 7、检查其他设备和材料符合要求。 8、检查当日 SVG 吊装整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况: 1、吊装现场没有拉安全警戒带 2、吊臂下有无关人员走动。	
旁站监理人员 (签字): 张军	2017 年 06 月 23 日