

全旁站监理记录

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：CZZHJL-002

现场工作内容			汇集站、箱变 3、箱变 4 吊装		
作业地点			三期厂房南侧、一期二期之间		
作业项目 主要危险分析			起吊汇集站、箱变 3、箱变 4，起吊器具检查，安全防护用品，焊接设备检查。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理		监理、业主、总包、分包负责人到位，配安全指挥员 1 人，辅助工 12 人，佩戴安全帽，业主安保部派出专职人员协助吊装。		
	平面布置		现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。		
	安全措施		能满足。起吊时人员撤离，起吊完成后人员扶正放平。警示带放置符合要求。		
现场主要问题	无		监理有关措施	经检查起吊方法，人员能满足吊装方案有要求。并检查驾驶员的有效证件。 车号：	
	整改结果：无			复验意见：无	
旁站时间	开始	2018 年 5 月 19 日 7 时 40 分	对应作业	正常	
	结束	2018 年 5 月 19 日 11 时 30 分		正常	

旁站监理人员：黎建光 作业负责人：朱勇华

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

