

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		一、二次设备装施工			
作业地点		1、一、二设备吊装施工			
作业项目 主要危险分析		1、吊车摆臂碰击 2、高空坠物 3、吊装货物碰击			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应的资格，吊车未签订租赁及安全协议，为临时租赁，吊车施工人员未提供驾驶证、职业资格证相关证件； 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜； 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。			
	平面 布置	1、吊车施工区域位于 1# 厂房之间道路区域，支撑平稳； 2、吊车施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离，保证吊车正常施工与道路行人安全； 3、吊车施工现场两名施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，监理人员进行安全旁站并做记录； 4、施工区域总体布置满足安全施工要求。			
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、组件吊装时配备专用吊绳，在吊点处要有防护措施，防止因托盘的对接处将吊绳卡断； 3、吊装过程中托盘一端要用溜绳控制方向，待托盘距放置点的正上方 200~300mm 稳定后，施工人员方可开始施工。			
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患：		监 理 有 关 措 施	监 理 指 令：	
	现场未设置问题。			无。	
	整改结果：			复验意见：	
	无。			无。	
旁站 时间	开始	2018 年 5 月 9 日 15 时 00 分		对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好
	结束	2018 年 5 月 9 日 18 时 00 分			作业完成后“工完、料净、场清”

旁站监理人员（签名）：

张才 2

作业负责人（签名）：

徐斌