

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-Y-AQPZ-008

现场工作内容		升压站电缆进场吊卸	
作业地点		升压站.	
作业项目 主要风险分析		吊车倾覆 吊索断裂. 回旋半径内伤人	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 安全员到场. 2. 司机持证上岗. 3. 专业工班班组到场. 4. 吊卸安全技术交底	
	平面布置	1. 检查吊索无损伤. 2. 吊车站位符合要求. 支腿用枕木垫实. 3. 吊卸区设置安全警示标志. 警戒线.	
	安全措施	1. 安全帽正确佩戴 2. 劳保用品正常使用. 3. 安全措施执行良好.	
现场主要问题	吊车回旋半径内未设置安全警示标志. 警戒线		1. 无关人员未清理出场不得吊卸. 2. 安全防护措施不到位不得吊卸. 3. 指挥人员不到场不得吊卸.
	整改结果: 要求施工班组将本回旋半径内设置安全警示标志. 警戒线		复验意见: 吊车回旋半径内设置安全警示标志. 警戒线
旁站时间	开始	2018年6月24日8时35分	对应作业
	结束	2018年6月24日10时45分	

旁站监理人员 (签名): 王有富

作业负责人 (签名): 李强

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。