


安全旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-042

现场工作内容		南琴线 3#、49#塔基组塔安装		
作业地点		南琴线 3#、49#塔基现场		
作业项目 主要危险分析		本工程主要为高空作业安装铁塔，危险系数较高，主要防止作业中高空摔落，高空物体坠落砸伤地面人员。		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工项目部派专职安全员进行现场指挥操作，同时做好了安全施工技术交底。		
	平面布置	施工现场地势开阔，人员分布较分散防止高处掉落物体。作业人员在高空安装铁塔，下面其他人员辅助帮助输送材料。		
	安全措施	现场参与施工人员佩戴安全帽及安全带，现场施工区域设有警戒线，施工过程中地面人员时刻警惕，输送的材料做好安全措施防止掉落，并有专职安全员看守。		
现场主要问题	无		监理有关措施	无
	无			无
旁站时间	开始	2019 年 03 月 27 日 08 时 30 分		对应作业
	结束	2019 年 03 月 27 日 17 时 45 分		
		铁塔开始安装		
		铁塔安装完成		

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：