

安全旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-AQPZ-001

现场工作内容		钢筋吊装	
作业地点		综合用房	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高空坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已安全鉴证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥和监护, 安全员负责现场安全事宜。 4、施工前已进行全员安全交底并全员进行了签字。	
	平面布置	1、吊车区域与其他区域之间拉警戒线进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域。 2、吊车就位于综合用房东侧, 支撑平稳。 3、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。 2、钢筋吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要求防护措施, 防止箱变吊装时对接处将吊绳卡断。 3、现场人员远离吊装区域。	
现场主要问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等)		(针对现场情况, 提出的监理指令)
	无	无	无
	整改结果:	无	复验意见:
旁站时间	开始	2018 年 5 月 18 日 8 时 30 分	对应作业
	结束	2018 年 5 月 18 日 11 时 30 分	
			(开始旁站时现场作业状况)
			(结束旁站时现场作业状况)

旁站监理人员 (签名): 张子钦

作业负责人 (签名): 王志强

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。





由 扫描全能王 扫描创建


安全旁站监理记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目


编号: WH-AQPZ-002

现场工作内容		混凝土浇筑		
作业地点		开关站		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、物体打击 3、施工触电		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格, 泵车已签订了租赁及安全协议, 进场前已安全鉴证。 3、施工现场已安排专人进行泵车指挥和监护, 安全员负责现场安全事宜。 4、施工前已进行全员安全交底并全员进行了签字。		
	平面布置	1、泵车区域与其他区域之间拉警戒线进行隔离。 2、泵车支撑平稳满足施工要求。 3、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。		
现场主要问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等) 临时用电混乱, 配电箱设置不符合要求, 拆除的模板架杆未放到指定区域		(针对现场情况, 提出的监理指令) 已通知总包单位立即整改, 整改完成后再进行施工。	
	整改结果: 		复验意见: 	
旁站时间	开始	2018 年 5 月 28 日 13 时 30 分	对应作业	(开始旁站时现场作业状况)
	结束	2018 年 5 月 28 日 19 时 30 分		(结束旁站时现场作业状况)

旁站监理人员 (签名):



作业负责人 (签名):



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建