

安全旁站监理记录表

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-007

现场工作内容		屋面光伏材料吊装施工	
作业地点		1、1#、2#、3#、4#、5#、6#屋面光伏材料吊装施工	
作业项目 主要危险分析		1、吊车摆臂碰击 2、高空坠物 3、吊装货物碰击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应的资格，吊车未签订租赁及安全协议，为临时租赁，吊车施工人员未提供驾驶证、职业资格证相关证件； 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜； 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、吊车施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离，保证吊车正常施工与道路行人安全； 2、吊车施工现场两名施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，监理人员进行安全旁站并做记录； 3、施工区域总体布置满足安全施工要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、组件吊装时配备专用吊绳，在吊点处要有防护措施，防止因托盘的对接处将吊绳卡断； 3、吊装过程中托盘一端要用溜绳控制方向，待托盘距放置点的正上方 200~300mm 稳定后，施工人员方可开始施工。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患：		监理指令： 
	整改结果：		复验意见： 
旁站时间	开始	2018年5月12日11时10分	对应作业
	结束	2018年5月12日17时30分	

旁站监理人员（签名）：张军机

作业负责人（签名）：朱彬



由 扫描全能王 扫描创建