

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号: QCGF-ZH-AQ-06

现场工作内容		吊卸旁站		
作业地点		项目部		
作业项目 主要风险分析		危险系数较高, 存在安全隐患		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	技术交底已到位 安全员一名 安全监理工程师一名 卸装人员若干		
	平面 布置	吊机操作人员持证上岗 四周空旷, 符合施工条件 支架		
	安全 措施	安全帽、指示牌等		
现场 主要 问题	个别施工人员未佩戴 安全帽		要求立即停止吊卸, 开始整改。 整改完成后方可吊卸 复验意见: 已整改, 要求加 强安全文明施工管理	
	整改结果: 已整改			
旁站 时间	开始	2018 年 05 月 28 日 9 时 0 分	对应 作业	正常
	结束	2018 年 05 月 28 日 12 时 0 分		正常

旁站监理人员 (签名): 张金星

作业负责人 (签名): 孙文涛