

安全旁站监理记录表

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号:ZH-JXMB-002

现场工作内容：		组件吊装、桥架吊装	
工作地点：		厂区	
作业项目主要危险分析		行为性伤害、起重伤害、坠物伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>13</u> 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、工作票签发（ ☐ A 票 ☒ B 票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3、安全技术交底是否已进行（ ☒ 是 ☐ 否） 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求（ ☒ 是 ☐ 否） 3、其它：	
	安全 措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 现场配备的安全防护用品/设施有： ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☒ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
现场 主要 问题	吊装到屋面的材料未进行散料，又继续吊装，导致在屋面堆积材料已多。		监理 有关 措施
	整改结果： 已按要求整改完毕。		
旁站 时间	开始	2018年 6月20日 8时 50分	对应 作业
	结束	2018年 6月20日 11时 20分	
		要求施工方暂停吊装，待材料散料后再进行吊装。 复验意见： 已按要求整改完毕施工。	

旁站监理人员：吉马平

作业负责人：龙凯

