

安全旁站监理记录表

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号:ZH-JXMB-001

现场工作内容:		吊装导轨、逆变器、运维通道			
工作地点:		厂区			
作业项目主要危险分析		行为性伤害、起重伤害、坠物伤害			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>12</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票), 人员签字是否齐全 (☐ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否已进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位 (☒ 是 ☐ 否)			
	平面 布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 (☒ 是 ☐ 否) 3、其它:			
	安全 措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 现场配备的安全防护用品/设施有: ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☒ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否)			
现场 主要 问题	吊装作业时, 未配备对讲机. 导致吊装出现不协调. 材料 未就位就起吊. 整改结果: 已整改.		监理 有关 措施	要求吊装暂停. 待配备 对讲机再吊装作业. 复验意见: 已整改.	
旁站 时间	开始	2018年6月11日 9时 20分		对应 作业	吊装开始
	结束	2018年6月11日 18时 40分			吊装结束

旁站监理人员:

李强

作业负责人:

李强