

安全旁站监理记录表

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		光伏并网柜与厂区进线柜连接			
作业地点		厂区配电间			
作业项目 主要危险分析		误操作、接地没做好、垃圾没有清理干净造成人身触电事故及线路短路			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、现场厂区配备 3 名电工，协助总包单位人员断电及送电工作； 3、3 名高压母排厂家负责安装光伏并网柜到厂区进线柜之间母排的连接； 4、2 名调试人员负责母线安装好后，对其进行耐压实验；接地、绝缘的测试；			
	平面 布置	1、现场厂区安全员、总包安全、施工负责人、业主方负责人都到现场进行施工过程的监管； 2、现场临时用电、使用的工具符合要求； 3、施工过程中，人员都能正确佩戴安全帽、戴好保险带、连接母排时戴好绝缘手套；			
	安全 措施	1、厂区断电时，实行唱票制；戴好绝缘手套、穿好绝缘鞋；按照规范流程正确操作； 2、断完电后，用接地线对母排进行了接地； 3、母排连接好后，对柜体内进行检查（查看是否有螺帽等杂物）； 4、试验人员对母排进行耐压、及绝缘试验；合格后送电。			
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	无	
	整改结果： 无			复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2018 年 6 月 18 日 9 时 30 分		对应 作业	厂区配电间未准备断电做准备
	结束	2018 年 6 月 18 日 18 时 15 分			清理现场垃圾、厂区恢复正常供电

旁站监理人员（签名）：

张光林

作业负责人（签名）：

姜斌