

GFDZJBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

编号： 02

|                |                     |                                                                                                                                                         |       |                  |
|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 现场工作内容         |                     | 光伏区箱变逆变就位吊装                                                                                                                                             |       |                  |
| 作业地点           |                     | #4、#5 厂房箱变逆变区域                                                                                                                                          |       |                  |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                     | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                                              |       |                  |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                | 1、施工方案已审批，方案满足<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场安全事宜。<br>4、施工前已进行了安全员交底并全员进行签字                                  |       |                  |
|                | 平面布置                | 1、箱变、逆变周围及吊车周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊车区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域。<br>3、吊车就位箱变、逆变靠路一侧，吊车支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。                            |       |                  |
|                | 安全措施                | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、箱变、逆变吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止箱变、逆变的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中箱变、逆变一端要用溜绳控制方向，待箱变、逆变距就位点正上方 200~300mm 稳定后作业人员方可开始进入作业点。 |       |                  |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： | 无                                                                                                                                                       | 监理指令： | 无                |
|                | 整改结果：               |                                                                                                                                                         | 无     |                  |
| 旁站时间           | 开始                  | 2018 年 6 月 4 日 08 时 00 分                                                                                                                                | 对应作业  | 开始前人、机、料、法、环良好   |
|                | 结束                  | 2018 年 6 月 4 日 11 时 00 分                                                                                                                                |       | 作业完成后“工完、料清、场地净” |

旁站监理人员（签名）：李伟

作业负责人（签名）：李胜军

注 1. 记录由旁站监理人员填写。  
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

GFDZJBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

编号： 01

|                                  |                     |                                                                                                                                                         |          |                  |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 现场工作内容                           |                     | 光伏区箱变逆变就位吊装                                                                                                                                             |          |                  |
| 作业地点                             |                     | #2、#3 厂房箱变逆变区域                                                                                                                                          |          |                  |
| 作业项目<br>主要风险分析                   |                     | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                                              |          |                  |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理            | 1、施工方案已审批，方案满足<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议。进场前已进行安全签证<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场安全事宜。<br>4、施工前已进行了安全员交底并全员进行签字                                  |          |                  |
|                                  | 平面<br>布置            | 1、箱变、逆变周围及吊车周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊车区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域。<br>3、吊车就位箱变、逆变靠路一侧，吊车支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。                            |          |                  |
|                                  | 安全<br>措施            | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、箱变、逆变吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止箱变、逆变的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中箱变、逆变一端要用溜绳控制方向，待箱变、逆变距就位点正上方 200~300mm 稳定后作业人员方可开始进入作业点。 |          |                  |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： | 无                                                                                                                                                       | 监理指令：    | 无                |
|                                  | 整改结果：               |                                                                                                                                                         | 复验意见：    | 无                |
| 旁站<br>时间                         | 开始                  | 2018 年 6 月 4 日 时 分                                                                                                                                      | 对应<br>作业 | 开始前人、机、料、法、环良好   |
|                                  | 结束                  | 2018 年 6 月 4 日 时 分                                                                                                                                      |          | 作业完成后“工完、料清、场地净” |

旁站监理人员（签名）： 陈伟

作业负责人（签名）： 郭胜华

注 1. 记录由旁站监理人员填写。  
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。