

安全旁站监理记录表

工程名称：大连华锐重工铸业有限公司球铁加工车间 1.89MW 分布式光伏项目 编号：HRFD-ZHJL-AQPZ-01

现场工作内容		导轨吊装			
作业地点		厂房北屋面			
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证，起吊操作人员持证上岗。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。			
	平面布置	1、导轨材料堆放处周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于导轨材料堆放处一侧，吊车支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。			
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、导轨吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因导轨在起吊过程中吊绳卡断。 3、吊装过程中导轨一端要用溜绳牵引，待导轨距屋面就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。			
现场主要问题		导轨材料吊装到屋面集中堆放，有压垮屋面的风险。		监理	要求现场管理人员，督促好工人快速将导轨散料完成。
		整改结果： 屋面导轨散料完成后，再吊装支架。		有关措施	复验意见： 符合安全文明施工规范要求。
旁站时间	开始	2018 年 6 月 4 日 13 时 30 分		对应作业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2018 年 6 月 4 日 08 时 10 分			作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员： 王超

作业负责人：宫良栋