


安全旁站监理记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHUL-AQP2-004

现场工作内容		电缆场装、敷设	
作业地点		 	
作业项目 主要危险分析		在吊装过程中会有厂区人员通过	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	10名施工人员及1名吊装司机； 施工人员持有特殊上岗证； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	对电缆进行现场敷设禁止放置于屋面避免屋面承受过多重力；25t吊装机一台；周边无危险品库，符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	周围设置安全警示带。	
现场 主要 问题	现场有厂区人员走动	监 理 有 关 措 施	无
	整改结果： 吊装时间段内周边无人员走动		复验意见：无
旁站 时间	开始	2018年7月16日9时	对应 作业
	结束	2018年7月16日11时	

旁站监理人员（签名）：陈瑞娟、张良五

作业负责人（签名）：张健

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。