

GFDZJBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-AQPZ-002

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		废料车间		
作业项目 主要风险分析		1. 吊车摆臂碰击 2. 货物碰击 3. 高空坠落		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1. 施工方案已审批，方案满足现场要求 2. 施工现场已派专人进行指挥、安全员在场监督		
	平面 布置	1. 吊车施工区域位于废料车间屋面厂房道路区域，支撑平稳 2. 吊车施工现场 3 名施工人员配合施工，安全员现场旁站，监理人员进行现场安全旁站并做记录 3. 施工区域总体布置满足安全施工要求		
	安全 措施	1. 编制专项施工方案并报监理部进行审核，方案满足施工要求 2. 组件吊装时配备专用吊绳，在吊点处要有防护措施，防止因托盘的对接处将吊绳卡断 3. 吊装过程中托盘一端要用溜绳控制方向，待托盘据放置点的正上方 200~300mm，稳定后，施工人员方可进行施工。		
现场 主要 问题	1. 吊臂下严禁站人		监理 有关 措施	已要求吊臂下人员撤离并要求做好现场安全技术交底
	整改结果： 已整改			复验意见： 无
旁站 时间		2018 年 10 月 25 日	对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好

旁站监理人员（签名）：王道春

作业负责人（签名）：陈剑波

