

GFDZJBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		桥架吊装	
作业地点		贴面 1 车间	
作业项目 主要风险分析		1. 吊车摆臂碰击 2. 货物碰击 3. 高空坠落 4. 桥架易滑掉落	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批，方案满足现场要求 2. 施工现场已派专人进行指挥、安全员在场监督 3. 对桥架采用吊绳紧固，确保不松动 4. 吊装区域严禁出现人员，吊装至屋面立即散开	
	平面布置	1. 吊车施工区域位于 1#屋面厂房道路区域，支撑平稳 2. 吊车施工现场 2 名施工人员配合施工，安全员现场旁站，监理人员进行现场安全旁站并做记录 3. 施工区域总体布置满足安全施工要求 4. 现场警戒线已按要求进行设立	
	安全措施	1. 编制专项施工方案并报监理部进行审核，方案满足施工要求 2. 组件吊装时配备专用吊绳，在吊点处要有防护措施，防止因托盘的对接处将吊绳卡断 3. 吊装过程中托盘一端要用溜绳控制方向，待托盘据放置点的正上方 200~300mm，稳定后，施工人员方可进行施工。 4. 吊装至屋面立即安排人员散开 5. 屋面临边严禁出现人员探头及逗留	
现场主要问题	1. 吊臂下严禁站人 2. 桥架吊绳绑扎不禁锢	监理 有关 措施	已现场检查绑扎情况
	整改结果： 已整改		复验意见： 无
旁站时间		2018 年 10 月 29 日	对应作业 开始前人、机、料、法、环良好

旁站监理人员（签名）：王道春

作业负责人（签名）：陈剑波

