

GFDZJBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-AQPZ-005

现场工作内容		箱逆变吊装		
作业地点		贴面一车间箱逆变基础		
作业项目 主要危险分析		1. 吊车摆臂碰击 2. 吊车起重量是否满足设备重量 3. 设备固定时人员过多造成危险 4. 吊绳是否存在不符合断裂等情况 5. 夜晚吊装存在安全隐患 6. 雨天吊装		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 施工方案已审批，方案满足现场要求 2. 施工现场已派专人进行指挥、安全员在现场监督 3. 吊装区域严禁出现人员 4. 现场人员需严格控制，人员不易过多，以免造成不可控现象 5. 各项目人员均在岗 6. 现场采用 4 台车提供照明 7. 备用电源发电机准备充足		
	平面 布置	1. 吊车施工区域位于废料车间与主车间屋面厂房中间道路区域，支撑平稳 2. 吊车施工现场 5 名施工人员配合施工，安全员现场旁站，监理人员进行现场安全旁站并做记录 3. 施工区域总体布置满足安全施工要求 4. 现场警戒线已按要求进行设立 5. 现场备用电源及照明充足		
	安全 措施	1. 编制专项施工方案并报监理部进行审核，方案满足施工要求 2. 组件吊装时配备专用吊绳，在吊点处要有防护措施，各吊环满足起重量 3. 吊装前监理对吊车进行检查，人员资质及吊车状态良好，符合吊装要求 4. 现场照明良好		
现场 主要 问题	夜晚下雨天气可能造成部分设备安置至基础存在空隙		监理 有关 措施	已要求垫铁块、二次灌浆等
	整改结果： 已采用垫铁块			复验意见： 无
旁站 时间		2018 年 11 月 13 日	对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好

旁站监理人员（签名）：王道春

作业负责人（签名）：陈剑波

