

支模安全技术交底记录

GFDZJBM12-04

单位工程名称	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(喜临门项目)	交底时间	
施工单位名称	临湘市振宇建筑工程有限责任公司		
交底分部	箱变、一、二次舱基础	分项工程	模板
交底内容: 模板工程 1、模板安装: (1) 拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台,按模板设计图尺寸,采用方木与整片模板。 2、模板加工好后,要有技术员认真检查模板规格尺寸,并均匀涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 4、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,支撑加固好方可开始支模(立板)。 5、板、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块, 6、将模板内杂物清理干净,检查合格后上报监理单位进行验收,并办理好隐蔽验收手续,方可浇筑砼。 安全事项 1、进入施工现场必须佩带安全帽及反光背心。 2、施工使用机具木工圆锯、手提电锯、打眼电钻使用的电线应检查是否有破损、可靠接地等,电线必须架空或穿管地埋,下班离开前必须切断电机电源方可离开。 3、各个作业点必须配置灭火器及水源(盛水容器)。 3、施工过程中剩下的木头钉子不得随意抛弃。			



交底签名	周山 沈志远 白长青 汪静 熊翠平
-------------	------------------------------

