

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSPZ-002

现场工作内容		现场组件吊装	
作业地点		施工现场 	
作业项目 主要风险分析		在吊装过程中会有人员通过	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	8 名施工人员及 1 名吊装司机； 施工人员持有特殊上岗证； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	屋顶为了防止集中承力采用整箱分散后进行下一箱吊装；25t 吊装机一台；周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全措施	周围设置安全警示带。	
现场主要问题	现场厂区人员走动或者施工人员在吊车作业时站在吊装材料下方。		监理有关措施 设置警戒线 安全员全程指导
	整改结果： 施工时间段内周边无人员走动，施工人员在机械吊装时远离材料。		
旁站时间	开始	2018 年 11 月 28 日 9 时	
	结束	2018 年 11 月 28 日 17 时	
		对应作业	

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：[Signature]

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求