

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-HDPZ-04

现场工作内容		吊卸旁站	
作业地点		宿迁恒达纺织有限公司内	
作业项目 主要危险分析		危险系数较高, 存在安全隐患	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	技术交底已到位 安全员一名 安全监理工程师一名 卸装人员若干	
	平面 布置	吊机操作人员持证上岗 四周空旷, 符合施工条件 夹具、格栅板材料	
	安全 措施	安全帽、指示牌、施工警戒线等	
现场 主要 问题	未设置安全吊装区域		监理 有关 措施
	整改结果: 已整改		
		现场要求立即停止吊卸, 并进行整改。	
		复验意见: 现场已整改, 要求加强安全文明施工 管理。	
旁站 时间	开始	2018 年 11 月 18 日 15 时 30 分	对应 作业
	结束	2018 年 11 月 18 日 16 时 0 分	
		正常	
		正常	

旁站监理人员 (签名): 郭瑞卿

作业负责人 (签名): 叶东雨