


安全旁站监理记录表

工程名称: 江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJAQPZ-04

日期及气候: 2018年12月08日 晴		工程地点: 江苏福莱居有限公司	
旁站监理的部位及工序: 光伏区线缆吊装			
旁站监理开始时间: 9:00		旁站监理结束时间: 12:00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场负责人 1 名, 技术人员 2 名, 安全员 1 名。 2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计 17 人, 其中工作负责人 (监护人) 1 人, 吊车司机 1 人, 施工人员 14 人, 记录人员 1 人。 4. 施工器具: 25T 吊车一台。 5. 作业顺序: 吊车周边拉警戒线→捆绑线缆→吊装线缆→敷设线缆。			
 			
监理情况: 1. 安全员已到位。 2. 作业过程中, 吊车周边已拉好安全警示带。 3. 特种作业人员持证上岗。 4. 施工过程符合要求。			
发现的问题及处理情况: 无			
旁站监理人员 (签字): 伍善善		2018 年 12 月 08 日	