

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-PZ-07

日期及气候：2018 年 11 月 26 日多云 11-20℃	施工地点：6#楼屋面基础
旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：8: 00	旁站监理结束时间：16: 00
施工情况： - 施工单位施工人员 15 人，施工员、安全员就位。 - 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 - 混凝土为现场自拌混凝土，等级为 C25，汽车吊垂直运输砼，共计 15 方。  	
监理情况： - 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 - 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 - 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： - 基础砼浇筑个别未找平。 - 个别基础砼出现塌落、露筋现象。 - 钢筋保护层不过大。	
处理意见： - 安排人立即进行找平压光。 - 安排人对基础表面重新找平整形、露筋部位及时修补。 - 按要求重新安装钢筋笼增加垫块、露筋。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：湖北湘电建设工程有限公司 质 检 员：李春 日 期：2018 年 11 月 26 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：黎建光 日 期：2018 年 11 月 26 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。