

安全旁站监理记录表

工程名称: 新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

编号: JAQ2-002

现场工作内容		向屋面调运檩条、夹具	
作业地点		施工现场	
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位应满足设备吊装要求, 车辆应具备相关部门的检验证书, 司机应持有相关的操作证件, 吊车四个支点的稳定性应满足吊装要求, 吊装绳索的完好性和规格应满足吊装要求, 起吊时必须保持物料的平衡, 防止倾斜脱落, 周围障碍物应彻底清理, 当时的气象条件应满足起吊要求, 屋面材料应分散放置在屋面承重支撑点附近。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥, 同时做好了安全施工技术交底。	
	平面 布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列, 以最佳位置进行吊装作业, 四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。	
	安全 措施	现场参与吊装作业的施工人员佩戴安全帽, 现场施工区域设有警戒线, 施工过程中的道路禁止通行, 并有专职安全员看守。	
现场 主要 问题	/		监理 有关 措施
	整改结果:	/	
旁站 时间	开始	2018 年 11 月 11 日 9 时 20 分	对应 作业
	结束	2018 年 11 月 11 日 14 时 40 分	
			正常向屋面调运材料
			材料顺利调运到屋面

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):



天 己 井