


安全旁站监理记录表

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站

编号：ZHJL-YLFP-AQPZ-004

现场工作内容		光伏区支架吊卸	
作业地点		光伏区	
作业项目 主要危险分析		吊车倾覆、吊索断裂、吊车回转半径伤人	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、吊装安全交底完成； 2、安全员到场； 3、司机持证上岗； 4、施工班长到场；	
	平面布置	1、吊索检查无损伤； 2、吊车站位符合要求，支撑用枕木垫实； 3、吊装区设置安全警示标志，警戒线；	
	安全措施	1、安全帽正确佩戴； 2、劳保用品正常使用； 3、安全措施执行良好；	
现场主要问题	多名无关人员在场		监理有关措施 1、无关人员未清理出场不得吊装； 2、安全防护措施未到位不得吊装； 3、指挥人员未到场不得吊装
	整改结果： 无关人员清离现场		
旁站时间	开始	2018 年 12 月 3 日 09.30	对应作业
	结束	2018 年 12 月 3 日 10.40	
			光伏区管桩吊卸
			当班施工结束

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：