

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-007

现场工作内容		一次设备舱体、环网柜吊装		
作业地点		厂区道路		
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有1位管理人员，地面和屋面施工人员各4名。施工人员已进行安全技术交底。		
	平面 布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定		
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机各配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。		
现场 主要 问题	因在厂区道路进行吊运作业，需设安全员进行现场监督。			监理 有关 措施
	整改结果： 已设专职安全员进行现场监督。			
旁站 时间	开始	2018年12月04日09时50分		对应 作业
	结束	2018年12月04日10时20分		

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：