

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-008

现场工作内容		屋面电缆线吊运	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要风险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 4 名。施工人员已进行安全技术交底。	
	平面 布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场 主要 问题	因在厂区内道路上进行吊运作业，需设安全员进行现场监督。		监 理 有 关 措 施
	整改结果： 已设专职安全员进行现场监督。		
旁站 时间	开始	2018 年 12 月 16 日 08 时 50 分	对应 作业
	结束	2018 年 12 月 16 日 11 时 10 分	
			现场准备工作就位
			现场整理工作完善

旁站监理人员（签名）：

王明宝

作业负责人（签名）：

施校兴