

安全旁站监理记录表

工程名称: 太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目 编号: ZHJL-AQPZ-007

现场工作内容		工艺、模块车间屋顶桥架吊运	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损,吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员,地面和屋面施工人员各 3 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员,地面和屋面施工人员各 3 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。	
	平面 布置	管理人员就位,在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽,现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机,以便实时掌握吊运安全,在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场 主要 问题	无		施工 人员 佩戴 安全 帽,地 面管 理人 员要 时刻 注意 在吊 运时 吊臂 下是 否有 人。
	整改结果: 无		复验意见: 能按照监理指令执行操作
旁站 时间	开始	2018 年 12 月 9 日 13 时 20 分	对应 作业
	结束	2018 年 12 月 9 日 16 时 10 分	现场 整理 工作 完善

旁站监理人员 (签名): 南玉荣

作业负责人 (签名): 朱明



由 扫描全能王 扫描创建