

# 安全旁站监理记录表

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目 编号：ZHJL-AQPZ-009

|                                  |            |                                                                                      |                                  |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 现场工作内容                           |            | 模块车间屋顶组件吊运                                                                           |                                  |
| 作业地点                             |            | 厂区内道路                                                                                |                                  |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |            | 1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。 |                                  |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理   | 吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 3 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。            |                                  |
|                                  | 平面<br>布置   | 管理人员就位，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定                                                       |                                  |
|                                  | 安全<br>措施   | 相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。                              |                                  |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 无          |                                                                                      | 施工<br>监<br>理<br>有<br>关<br>措<br>施 |
|                                  | 整改结果：<br>无 |                                                                                      | 复验意见：<br><br>能按照监理指令执行操作         |
| 旁站<br>时间                         | 开始         | 2018 年 12 月 21 日 8 时 20 分                                                            | 对应<br>作<br>业                     |
|                                  | 结束         | 2018 年 12 月 21 日 11 时 10 分                                                           |                                  |
|                                  |            | 现场准备工作就位                                                                             |                                  |
|                                  |            | 现场整理工作完善                                                                             |                                  |

旁站监理人员（签名）：南玉蕊

作业负责人（签名）：李峰



由 扫描全能王 扫描创建