

安全旁站监理记录表

工程名称: 太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目 编号: ZHJL-AQPZ-011

现场工作内容		工艺、模块、联合车间屋顶接地扁铁吊运	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要风险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损,吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动,以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员,地面和屋面施工人员各 3 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。	
	平面 布置	管理人员就位,在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽,现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机,以便实时掌握吊运安全,在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场 主要 问题	扁铁未进行捆扎,吊运过程中 容易滑落下来。		监 理 有 关 措 施
	整改结果: 已进行捆扎。		
旁站 时间	开始	2018年12月29日13时10分	对 应 作 业
	结束	2018年12月29日15时30分	
		现场准备工作就位	
		现场整理工作完善	

旁站监理人员(签名): 南玉荣

作业负责人(签名): 朱子



由 扫描全能王 扫描创建