

安全旁站监理记录表

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目 编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		工艺管预制车间屋顶组件吊运	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 3 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。	
	平面 布置	管理人员就位，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场 主要 问题	无		监 理 有 关 措 施
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2018 年 12 月 1 日 13 时 10 分	对 应 作 业
	结束	2018 年 12 月 1 日 16 时 30 分	
		施工 人员 佩戴 安全 帽， 地面 管 理 人 员 要 时 刻 注 意 在 吊 运 时 吊 臂 下 是 否 有 人。	
		复验意见： 能按照监理指令执行操作	
		现场准备工作就位	
		现场整理工作完善	

旁站监理人员（签名）：南玉荣

作业负责人（签名）：蔡磊



由 扫描全能王 扫描创建