

安全旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目      编号：TJYG-01-ZH-AQ-003

|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候：2018.11.29 晴                                                                                                                                                                                                                                         |  | 施工地点：升压站                                                             |  |
| 旁站监理的部位或工序：一次舱舱体吊装                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                      |  |
| 旁站监理开始时间：14：30                                                                                                                                                                                                                                             |  | 旁站监理结束时间：16：00                                                       |  |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场指挥员2名、安全员1名、管理人员1名、卸车施工人员8名、司机1名。</p> <p>2、特种工种持证上岗，人员配合到位，吊车作业正常，无违反强制性标准行为，管理人员跟班作业。</p> <p>3、吊装作业区域设置有具体警戒线，起重机吊臂旋转半径范围内，禁止站人或者有人通过。</p> <p>4、吊装人员佩戴安全帽，指挥人员配备对讲机。</p> <p>5、施工前对所有是施工人员进行安全交底，确保施工安全。</p> <p>6、检查特殊作业的证件及车辆的证件。</p> |  |                                                                      |  |
| <p>监理情况：</p> <p>施工开始时，监理及时到位旁站，作业人员安全帽都佩戴到位，并由专人吊装、对讲机指挥，吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。</p>                                                                                                                                                                        |  |                                                                      |  |
| <p>现场问题：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                      |  |
| <p>处理意见：</p>                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                      |  |
| <p>备注(包括处理结果)：</p>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                      |  |
| <p>承包单位：四川宝能电力工程设计有限公司</p> <p>质检员：韩树青</p> <p>日期：2018年11月28日</p>                                                                                                                                                                                            |  | <p>项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：程强强</p> <p>日期：2018年11月28日</p> |  |

本表由监理单位填写，监理单位存 1 份。