

安全旁站监理记录表

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: TJYG-01-ZH-AQ-004

日期及气候: 2018.12.03 晴	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 2#接地变吊装	
旁站监理开始时间: 15:30	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: 1、现场指挥员2名、安全员1名、管理人员1名、卸车施工人员8名、司机1名。 2、特种工种持证上岗, 人员配合到位, 吊车作业正常, 无违反强制性标准行为, 管理人员跟班作业。 3、吊装作业区域设置有具体警戒线, 起重机吊臂旋转半径范围内, 禁止站人或者有人通过。 4、吊装人员佩戴安全帽, 指挥人员配备对讲机。 5、施工前对所有是施工人员进行安全交底, 确保施工安全。 6、检查特殊作业的证件及车辆的证件。	
监理情况: 施工开始时, 监理及时到位旁站, 作业人员安全帽都佩戴到位, 并由专人吊装、对讲机指挥, 吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。	
现场问题: 无	
处理意见:	
备注(包括处理结果):	
承包单位: 四川宝能电力工程设计有限公司 质检员: <u>韩树青</u> 日期: 2018年12月3日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>程强强</u> 日期: 2018年12月3日

本表由监理单位填写, 监理单位存 1 份。