

安全旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目 编号：TJYG-01-ZH-AQ-005

日期及气候：2018.12.06 晴	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：二次预制舱设备吊装	
旁站监理开始时间：09：30	旁站监理结束时间：11：00
施工情况： 1、现场指挥员2名、安全员1名、管理人员1名、卸车施工人员10名、司1名。 2、特种工种持证上岗，人员配合到位，吊车作业正常，无违反强制性标准行为，管理人员跟班作业。 3、吊装作业区域设置具体警戒线，起重机吊臂旋转半径范围内，禁止站人或者有人通过。 4、吊装人员佩戴安全帽，指挥人员配备对讲机。 5、施工前对所有是施工人员进行安全交底，确保施工安全。 6、检查特殊作业的证件及车辆的证件。	
监理情况： 施工开始时，监理及时到位旁站，作业人员安全帽都佩戴到位，并由专人吊装、对讲机指挥，吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。	
现场问题： 无	
处理意见：	
备注(包括处理结果)：	
承包单位：四川宝能电力工程设计有限公司 质检员：韩树青 日期：2018年12月07日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：程强 日期：2018年12月07日

本表由监理单位填写，监理单位存 1 份。