

安全旁站监理记录表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-008

现场工作内容		高压电缆耐压试验	
作业地点		配电室	
作业项目 主要危险分析		1、触电伤害 2、高处坠落	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资质，人证相符。 3、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面 布置	1、 <u>试验</u> 周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全 措施	1、施工现场应正确配戴安全帽，正确使用安全防护用具，在 2m 以上高处作业时应系好安全带，使用有防滑的梯子，并做好安全监护； 2、严格遵守《电力生产安全工作规程》，保持与带电高压设备足够的安全距离。 3、高压电缆耐压试验应设专人统一指挥，电缆两端应设专人监护，时刻保持通信畅通； 4、电缆两端均应设置安全围栏、围网，向外悬挂“止步，高压危险！”的警示牌。 5、高压试验设备的外壳必须接地，被试高压电缆接地必须良好可靠。 6、高压电缆绝缘试验或直流耐压试验完毕后，作业人员必须及时将电缆对地充分放电后，方可拆除试验接线。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 电缆两端未设置安全护栏、围网		监理指令： 电缆两端应设置安全护栏、围网
	整改结果： 已按监理指令整改合格		复验意见： 经复查，安全隐患已消除，满足施工要求
旁站 时间	开始	2018 年 12 月 17 日 13 时 00 分	对应 作业
	结束	2018 年 12 月 17 日 17 时 04 分	
		现场物料混乱，人员分工不明	
		物料码放整齐，人员安排明确	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。