

安全旁站监理记录表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-017

现场工作内容		5#屋面光伏组件吊装	
作业地点		厂房一侧	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、光伏组件及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于光伏组件堆放靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理单位进行审核，方案满足施工要求。 2、光伏组件吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施。 3、吊装过程中支架一端要用溜绳控制方向，待组件就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 4、入场施工人员必须佩戴安全帽；	
现场主要问题	厂区内人员较多，组件吊装时未拉设警戒线		要求施工单位立即拉设警戒线或安全护栏 复验意见： 合格
	整改结果： 已整改		
旁站时间	开始	2019 年 04 月 14 日 15 时 00 分	对应作业
	结束	2019 年 04 月 14 日 17 时 30 分	
		现场物料混乱，人员分工不明 物料码放整齐，人员安排明确	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。