

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号：AQPZ-001

日期及气候：2018 年 12 月 18 日		工程地点：厂区	
旁站监理的部位或工序：起重吊装			
旁站监理开始时间：2018.12.18 9:00		旁站监理结束时间：2018.12.18 17:00	
作业前检查内容： 1. 必须有吊装作业方案 ☒；方案必须经过监理审批 ☒；作业前必须进行安全技术交底 ☒ 对起重司机、起重作业及指挥人员资质及对起重机械的要求： 1. 起重司机、吊装作业人员和指挥人员必须经过专业培训并持证上岗 ☒ 2. 用于吊装作业的起重机械状况必须良好并检验合格，必须具有起重机主管部门颁发的使用许可证 ☒ 吊装作业一般安全检查内容： 1. 吊装作业区域应有明显标志并设专人警戒 ☒；起重机吊臂旋转半径范围内，禁止站人或有人通过 ☒ 2. 作业必须按方案规定的吊装工艺和程序进行 ☒，多点吊装时应有防止吊件受力不均避免遭受破坏的措施 ☒ 3. 当施工现场有多台吊车同时作业时，应制定可靠的防碰撞措施 ☒ 4. 当风力达到五级时不得进行受风面积大的起吊作业 ☒；当达到六级时禁止在露天移动起重机及吊装作业 ☒ 5. 遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候或夜间照明不足时不得进行起重吊装作业 ☒ 6. 起重机停止工作时必须刹住回转和行走机构，锁好司机室门，吊钩上不得悬挂构件且应将吊钩升到高处 ☒ 防止高空坠落检查内容： 1. 吊装人员必须戴安全帽 ☒； 2. 运输、吊装构件时，严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料工具 ☒ 3. 吊装层必须设临时安全防护栏杆或采取其他确保安全的措施 ☒ 防止吊装结构失稳检查内容： 1. 作业时，机械操作人员必须按设备性能，起重量大小进行试吊，确定吊点中心，保证平衡起吊就位 ☒ 2. 重物吊离地面约 10cm 时应做到暂停起吊并进行全面检查，确认良好后方正式起吊 ☒ 3. 吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂直线上，使吊钩钢丝绳保持垂直 ☒ 4. 构件吊装就位，应经初校并临时固定或可靠连接后方可松钩摘钩 ☒ 防止起重机倾覆措施检查内容： 1. 起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠，停放地点应平坦 ☐ 2. 起重机不得停放在斜坡道上工作，不允许起重机两条履带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软 ☐ 3. 起吊构件时，吊索要保持垂直，不得超出起重机回转半径斜向拖拉 ☐			
发现问题：无			
处理意见：无			
备 注：			
施工项目部：中机国能浙江工程有限公司		监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员：毛志民		旁站监理人员：王朝煊	
日 期：2018 年 12 月 18 日		日 期：2018 年 12 月 18 日	

注：1. 经查项目中未做到的在 ☐ 中打“×”，做到的在 ☐ 中打“√”。

2. 凡打“×”项，属于发现的问题，应记录在“发现问题”栏中；并在“处理情况”栏中写清处理结果。