

安全旁站监理记录表

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号: AQPZ- 003

日期及气候: 2018 年 12 月 20 日	工程地点: 厂区
旁站监理的部位或工序: 起重吊装	
旁站监理开始时间: 2018.12.20 9:00	旁站监理结束时间: 2018.12.20 17:00
作业前检查内容: 1. 必须有吊装作业方案□; 方案必须经过监理审批□; 作业前必须进行安全技术交底□ 对起重司机、起重作业及指挥人员资质及对起重机械的要求: 1. 起重司机、吊装作业人员和指挥人员必须经过专业培训并持证上岗□ 2. 用于吊装作业的起重机械状况必须良好并检验合格, 必须具有起重机主管部门颁发的使用许可证□ 吊装作业一般安全检查内容: 1. 吊装作业区域应有明显标志并设专人警戒□; 起重机吊臂旋转半径范围内, 禁止站人或有人通过□ 2. 作业必须按方案规定的吊装工艺和程序进行□; 多点吊装时应有防止吊件受力不均避免遭受破坏的措施□ 3. 当施工现场有多台吊车同时作业时应制定可靠的防碰撞措施□ 4. 当风力达到五级时不得进行受风面积大的起吊作业□; 当达到六级时禁止在露天移动起重机及吊装作业□ 5. 遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候或夜间照明不足时不得进行起重吊装作业□ 6. 起重机停止工作时必须刹住回转和行走机构, 锁好司机室门, 吊钩上不得悬挂构件且应将吊钩升到高处□ 防止高空坠落检查内容: 3. 吊装人员必须戴安全帽□; 2. 运输、吊装构件时, 严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料工具□ 3. 吊装层必须设临时安全防护栏杆或采取其他确保安全的措施□ 防止吊装结构失稳检查内容: 1. 作业时, 机械操作人员必须按设备性能, 起重量大小进行试吊, 确定吊点中心, 保证平衡起吊就位□ 2. 重物吊离地面约 10cm 时应做到暂停起吊并进行全面检查, 确认良好后方正式起吊□ 3. 吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂直线上, 使吊钩钢丝绳保持垂直□ 4. 构件吊装就位, 应经初校并临时固定或可靠连接后方可松钩摘钩□ 防止起重机倾覆措施检查内容: 1. 起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠, 停放地点应平坦□ 2. 起重机不得停放在斜坡道上工作, 不允许起重机两条履带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软□ 3. 起吊构件时, 吊索要保持垂直, 不得超出起重机回转半径斜向拖拉□	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备 注:	
施工项目部: 中机国能浙江工程有限公司 质 检 员: 朱志民 日 期: 2018 年 12 月 20 日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 王朝辉 日 期: 2018 年 12 月 20 日

注: 1. 经查项目中未做到的在□中打“×”, 做到的在□中打“√”。

2. 凡打“×”项, 属于发现的问题, 应记录在“发现问题”栏中; 并在“处理情况”栏中写清处理结果。