

旁站监理记录表（安全）

编号: TZZP-GCFK-003

工程名称: 江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏电站项目

日期及天气: 2018/12/5

施工单位: 河南众森电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 组件吊装及分散

旁站监理开始时间: 08: 00

旁站监理结束时间: 14: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工情况:

- 1) 30 汽车吊一辆, 专职驾驶一名;
- 2) 挂钩工一名, 安全员一名, 指挥员一名, 组件分散成员 20 人;
- 3) 组件分组分散, 两人一组进行抬运; 分散到指定区域;

发现的问题及处理情况:

监理情况:

- 1) 检查吊机使用年限、检查驾驶证件符合要求, 检查吊具, 安全
- 2) 检查吊装区域警戒措施到位, 现场有明确指挥信号, 现场有安全员旁站;
- 3) 分散现场有序进行, 组件堆放合理。

旁站监理人员(签字): 李建明

2018 年 12 月 5 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。