

安全旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容		屋顶桥架吊装	
作业地点		厂区道路	
作业项目 主要风险分析 1.吊车钢丝绳、索具是否受损，吊装过程中索具是否挂靠牢固。2.吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊车周围设置警戒线。3.现场管理人员及施工人员是否全部佩戴安全帽。			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊装过程中屋面和地面各有1名管理人员，地面和屋面的施工人员各2名，吊车司机和2名管理人员各配一台对讲机实时沟通，施工人员已进行安全技术交底。	
	平面布置	管理人员就位，在整个吊装作业时持铃铃至文明施工现场化管理规定。	
	安全措施	各相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机各配备一台对讲机，以便实时掌握吊装安全，在吊装作业区域设置安全警戒线。	
现场主要问题	整改结果：	无	无 整改结果： 无
	整改结果：	无	无 整改结果： 无
旁站时间	开始	2019 年 12 月 14 日 12 时 18 分	对应作业
	结束	2019 年 12 月 14 日 14 时 30 分	
旁站人员：刘宸瑞		作业负责人：孙庆豹	

旁站监理人员：刘宸瑞

作业负责人：孙庆豹

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。