

安全旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-APZ-002

现场工作内容		组件吊装			
作业地点		厂区道路			
作业项目 主要危险分析		1. 吊车钢丝绳、索具是否完好，吊装过程中索具是否挂靠牢固。2. 吊钩在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊臂周围设立警戒线。3. 现场管理人员及施工人员是否全程佩戴安全帽；避免高空坠物。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊装过程中地面和屋面各有一名管理人员，地面和屋面施工 人员各2名，吊车司机和2名管理人员各配备一台对讲机实 时沟通，施工人员已进行安全、技术交底			
	平面 布置	管理人员就位，在整个吊装作业时符合安全文明 施工标准化管理规定			
	安全 措施	各相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机各 西配备一台对讲机，以便实时掌握吊装进度，在吊车区 域内设立安全警戒线			
现场 主要 问题		因在厂区内道路上进行吊装 作业，需设安全员进行现场 监督		监理 有关 措施	施工人员佩戴安全帽， 地面管理人员要时刻注意， 在吊装时吊臂下是否有人
		整改结果： 已设专职安全员进行现 场监督			复验意见： 已按照监理指令执行 操作
旁站 时间	开始	2019 年 12 月 23 日 12 时 30 分		对应 作业	现场准备工作就绪
	结束	2019 年 12 月 23 日 16 时 30 分			现场管理工作完善

旁站监理人员：刘宸瑞

作业负责人：孙庆豹

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。