

安全旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号 ZHJL-AQPZ-006

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		车间门口场地	
作业项目 主要风险分析		1. 吊车钢丝绳、索具是否受损，吊装过程中索具是否挂靠牢固，2. 吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊臂周围是否警戒线 3. 现场管理人员及施工人员是否佩戴安全帽、安全带等	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊装过程中屋面下方地面有各1名管理人员，地面和屋面施工人员各2名，吊车司机和2名管理人员各取一台对讲机实时沟通 施工人员已进行技术交底	
	平面布置	管理人员站位，在整个吊装作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全措施	各相关人员佩戴安全帽、安全带，现场管理人员和吊车司机各取一台对讲机，以便实时掌握吊装情况，在吊车作业区域设置安全警戒线	
现场主要问题	无	无	施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊装过程中是否有人，高空坠物
	整改结果：		复验意见： 已按照监理指令进行操作
旁站时间	开始	2019 年 12 月 27 日 9 时 00 分	对应作业
	结束	2019 年 12 月 27 日 11 时 30 分	

旁站监理人员：刘晨瑞

作业负责人：刘小菊

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。