

安全旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-AQPZ-011

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		车间门口场地		
作业项目 主要危险分析		1. 吊车钢丝绳、索具是否受损，吊装过程中索具是否挂靠牢固 2. 吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊车周围设立警戒线 3. 现场管理人员及施工人员是否全部佩戴安全带		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊装过程中屋面和地面各有1名管理人员，地面和屋面施工人员各2名，吊车司机和2名管理人员各备一台对讲机实时沟通施工人员已进行技术交底		
	平面 布置	管理人员就位，在整个吊装作业时符合安全文明施工标准化管理规定		
	安全 措施	各相关人员佩戴安全带、安全帽，现场管理人员和吊车司机各备一台对讲机，以便实时掌握吊装安全，在吊车作业区域设立安全警戒线		
现场 主要 问题	无	无	监理单位 有关 措施	施工人员佩戴安全带、安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊装时吊臂下是否有人，有无坠物
	整改结果：		无	复验意见： 已按照监理指令进行操作
旁站 时间	开始	2019年3月27日8时30分	对应 作业	现场准备工作就绪
	结束	2019年3月27日12时30分		现场准备工作到位

旁站监理人员：刘晨瑞 作业负责人：耿有基

注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。