

安全旁站监理记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQPZ-012

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		车间门口场地		
作业项目 主要风险分析		1. 吊车钢丝绳、索具是否受损, 吊装过程中索具是否挂靠牢固 2. 吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动, 以及在吊车周围设立警戒线 3. 现场管理人员及施工是否为专职, 是否佩戴安全带		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊装过程中屋面和地面各有1名管理人员, 地面和屋面施工人员各2名, 吊车司机和2名管理人员各配一台对讲机实时沟通施工人员已进行技术交底		
	平面 布置	管理人员就位, 在整个吊装作业时符合安全文明施工标准化管理规定		
	安全 措施	各相关人员佩戴安全帽、安全带, 现场管理人员和吊车司机各配备一台对讲机, 以便实时掌握吊装安全, 在吊车作业区域设置安全警戒线		
现场 主要 问题	无		施工人员佩戴安全帽, 地面管理人员要时刻注意在吊装时和落下的物体是否有人, 高空坠物 复验意见: 已按照监理指令进行操作	
	整改结果: 无			
旁站 时间	开始	2019年3月29日9时30分	对应 作业	现场准备工作就绪
	结束	2019年3月29日11时30分		现场准备工作到位

旁站监理人员: 刘晨瑞

作业负责人: 耿荷基

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。